

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสะพาน ปัญหา และอุปสรรค
6 กรกฎาคม 2564

นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

1. โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563

1. งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต ทล. 219 ตอนสตึก-หัวถนน ตอน 1

1.1 งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต 6,489 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.2 งานก่อสร้างจุดกลับรถ 5 จุด อยู่ระหว่างลงวัสดุดินถม



1. โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563

2. งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต ทล. 219 ตอนสตึก-หัวถนน ตอน 2

2.1 งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต 6,555 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.2 งานก่อสร้างจุดกลับรถ 5 จุด อยู่ระหว่างรอปูผิว แอสฟัลต์คอนกรีต

3. งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต ทล. 219 ตอนหัวถนน-บุรีรัมย์

3.1 งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต 3,924 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.2 งานก่อสร้างจุดกลับรถ 2 จุด รอปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ถัวค่างานมาจาก ตอน1 และ 2)

4. งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต ทล. 226 ตอนลำปลายมาศ-หนองม้า ตอน1

4.1 งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต 6,360 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.2 งานก่อสร้างจุดกลับรถ 6 จุด รอเข้าดำเนินการ

5. งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต ทล. 226 ตอนลำปลายมาศ-หนองม้า ตอน1

5.1 งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต 6,360 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ

5.2 งานก่อสร้างจุดกลับรถ 5 จุด รอเข้าดำเนินการ

1. โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563

6.งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต ทล. 226 ตอนหนองม้า-กระสัง ตอน 3

6.1 งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต 1,476 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ

6.2 งานก่อสร้างจุดกลับรถ 1 จุด รอยผิวแอสฟัลต์คอนกรีต



2. โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2564

2.1 ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน ลำน้ำมูล - พุทไธสง ที่กม.52+112 และ กม.52+113

สะพานคู่ ขนาด $(11 \times 20) = 220$ ม. กว้าง 12 ม.

ความก้าวหน้าของงาน **ตอกเสาเข็ม ก่อสร้างฐานราก เสา และคาน**

ปัญหาอุปสรรค **คนงานไม่เพียงพอ**

คาดว่าจะแล้วเสร็จ **เดือน พฤษภาคม 2566**



2. โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2564

2.2 ทางหลวงหมายเลข 293 ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ที่กม.13+499 และ กม.16+232

สะพาน ขนาด $(5 \times 20) + (1 \times 30) + (5 \times 20) = 230$ ม. และขนาด $(1 \times 7) = 7.00$ ม. กว้าง 11.50 ม.

ความก้าวหน้าของงาน **ตอกเสาเข็ม ก่อสร้างฐานรากกำแพง และกำแพงกันดิน**

ปัญหาอุปสรรค **คนงานไม่เพียงพอ**

คาดว่าจะแล้วเสร็จ **เดือน พฤษภาคม 2565**



2. โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2564

2.3 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว ที่กม.194+030- กม.195+000

งานซ่อมกำแพงกันส้ว

ความก้าวหน้าของงาน **ตอกเสาเข็ม**

ปัญหาอุปสรรค **คนงานไม่เพียงพอ**

คาดว่าจะแล้วเสร็จ **เดือน กันยายน 2564**



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ