

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน  
ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทาง หลวง	มาตรฐาน ทางชั้น ที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.จำนวนตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													ประจำ เดือน	สะสม	
1	420	-	<b>งบประมาณ 2563</b> <b>งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล.</b> <b>งานก่อสร้างสะพาน คสล.</b> วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)	28 + 980.00 (RT.)	700.00 ม.	-	57,708,375.65	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.62	30 ก.ย.63	365	0.28	95.42	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													4.38	99.80	-4.38
2	4264	-	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายสมจิต ฝล็กเพชร กม.17+122.055 นายเมธา วิชิต กม.18+729.170 นายยะสิทธิ์ มาเอียด กม.22+825.720	17(กระบี่) ตรัง		110.00 ม.	-	30,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.62	30 ก.ย.63	365	11.43	99.67	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													0.33	100	-0.33 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน  
ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทาง หลวง	มาตรฐาน ทางชั้น ที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่างานตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													ประจำ เดือน	สะสม	
3	4186	-	โรงเหล็ก - ห้วยพาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500	286.00 ม.	-	62,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.64	549	11.81	27.96	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -60.53 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
4	4013	-	ปากพ่อง - หัวไทร นายสมจิต ผลิตเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	37+559.000	140.00 ม.	-	35,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	10.18	83.53	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -10.60 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
5	4016	-	พรหมคีรี - นบพิตำ นายเมธา วิชิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	36+850.000 39+492.000	140.00 ม.	-	44,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	5.27	67.95	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -18.47 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
6	4261	-	ป่าเตียว - หุ้งค่าย นายสุริยาธ รักบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) ตรัง	5+347.500 10+033.000	80.00 ม.	-	17,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	7.96	75.82	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -12.69
7	4269	-	คลองมวน - คลองโกง นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) ตรัง	16+072.000 16+761.500	60.00 ม.	-	15,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	4.23	67.42	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -9.66 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน  
ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทาง หลวง	มาตรฐาน ทางชั้น ที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.คำนวณตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													ประจำ เดือน	สะสม	
8	41	-	<b>งานซ่อมสะพาน คสล.</b> สี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง นายสมจิต ผลิตเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) พัทลุง	382+616.00 (NB) 382+616.00 (SB)	325.00 ม.	-	1,200,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.63	31 ก.ค.63	92	-	100	แล้วเสร็จ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
9	4238	-	ไม้หลา - ลานสกา นายสุริยาวัธ ริกบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	3+195.000	30.00 ม.	-	3,440,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.63	30 ก.ย.63	153	22.16	92.08	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง <b>+24.78</b>
10	44	-	บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)	75+076.000 (EB)	550.00 ม. <sup>2</sup>	-	1,590,000.00	ดำเนินการเอง	1 มิ.ย.63	30 ก.ย.63	122	46.27	99.81	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
11		-	งานก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4			-	15,970,000.00	ดำเนินการเอง	22 พ.ค.63	21 พ.ค.64	365	2.80	13.92	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ติดสถานการณ์โควิดทำให้ผู้รับจ้างเข้า ทำงานล่าช้า
12		-	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4			-	2,750,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.63	30 ก.ย.63	153	50.59	72.47	<b>-1.41</b> ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด ในส่วนของงานจ้างฯ อยู่ขั้นตอนการรับราคา รับราคาเมื่อ 15 มิ.ย.63





| |