



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔.....โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

ที่.....สส.ศ.สส.๔.๓/ ๒๖๕๖.....วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔ ✓

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

สส.ศ.สส.๔.๓/ ๖๖๖

๖๖

ธันวาคม ๒๕๖๓

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม ธาณินทร์ นิยมสินธุ์

(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

รายการแจกจ่ายเอกสาร

- ผส.ทล.๑๖
- ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๑
- ผส.ทล.๑๗
- ผอ.ขท.ตรัง
- ผอ.ขท.พังงา

สำเนาเรียน ผส.ทล.๑๖,ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่๑,ผส.ทล.๑๗,ผอ.ขท.ตรัง,ผอ.ขท.พังงา
เพื่อโปรดทราบ


(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

 ร่าง /ตรวจ
อัมพร / พิมพ์ / ทาน

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	หมวดฐานทางหลวง	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่แขวงทางหลวง	เริ่มม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (ม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.ค่าแรงคนสัญญา 2.ปริมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้จ้าง	เริ่มเมื่อทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.เงินต้นดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
													ประจำเดือน	สะสม	
1	4186	-	งบประมาณ 2563 งานก่อสร้างสะพานและท่อโคงค์ คสล. งานก่อสร้างสะพานและท่อโคงค์ คสล. โรงเหล็ก - ห้วยพาน นายสมสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500	286.00 ม.	-	62,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.64	549	8.44	67.19	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -32.81 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
													-	100	
2	4013	-	ปากพ่อง - หัวไทร นายสมจิต สลักเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	37+559.000	140.00 ม.	-	35,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	0.08	96.93	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -3.07 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
													-	100	
3	4016	-	พรมคีรี - นบพิตำ นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	36+850.000 39+492.000	140.00 ม.	-	44,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	1.17	81.50	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -10.60 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด มีการปรับแผน
													1.70	92.10	
4	4261	-	ป่าต๋าย - ฟุ่งค่าย นายสุริยาฐ รักบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) ตรัง	5+347.500 10+033.000	80.00 ม.	-	17,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	0.36	100	แล้วเสร็จ
													-	100	

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตรการ	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.เงินค้ำประกัน 2.มีสัญญาสรุป และ แนวทาง แก้ไข
													% ประเมิน เดือน	% งบ รวม	
5	4269	-	คลองมวน - คลองโกล นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) ต่ง	16+072.000 16+761.500	60.00 ม.	-	15,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	-	-	แล้วเสร็จ
6		-	งานก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4			-	15,970,000.00	ดำเนินการเอง	22 พ.ค.63	21 พ.ค.64	365	10.00	48.42	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													4.62	64.43	-16.01 ติดสถานการณ์โควิดทำให้ผู้รับจ้างเข้า ทำงานล่าช้า
7		-	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4			-	2,750,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.63	30 ก.ย.63	153	-	-	แล้วเสร็จ
8	4046	-	ต่ง - สีเกา นายสมจิต ฝ่เล็กเพชร โทร.089-658-1696	17(กระบี่) ต่ง	5+806.00	680.00 ม.	-	144,520,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.63	30 ก.ย.64	365	0.37	0.77	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													7.16	3.47	-2.70

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่แขวงทางหลวง	เริ่มม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.ค่าแรงคนสัญญา 2.ปริมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจริง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	1.ผลงาน 2.ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
		งบประมาณ 2564										
1	4284	งานก่อสร้างสะพานและท่อโม่งค้ คลอ. - ทางเข้ากระโสม นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) พังงา	0+297.000	80.00 ม.	-	25,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
2	4269	คลองมวน - คลองโง นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	17+785.000 18+386.000	60.00 ม.	-	14,450,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +2.56
3	4270	ท่าลิ่ว - ฟุ้งชุมพล นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	15+430.21 17+539.73 18+993.35 20+640.13 21+076.15 24+027.49	108.00 ม.	-	31,680,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -2.58
4	4234	บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพัง นายสมจิต ผลิกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+478.000 2+165.000	76.00 ม.	-	21,200,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -4.94

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

แผนงาน ก่อสร้างและบำรุงสะพาน

[illegible]