

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2567  
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานทางชั้นที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานแหล่งที่ตั้งแขวงหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (ม.)	สัญญาที่สัญญาที่ลงวันที่	1.ค่างานตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
											ผู้รับจ้าง	เริ่มเมื่อทำงานจ้าง	
1	4015	-	บ้านตาล - เขาชง งานก่อสร้างสะพาน คลส. งบประมาณ 2566	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	7+444.880 (L.T.,RT.)	240.00 ม.	-	48,100,000.00	31 มี.ค.67	516	3.61	81.04	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง -18.96 1.มีการปรับปรุงแผนงาน 2.มีการเปลี่ยนแปลงวงบ่งโครงการ
1	4016	-	พรหมคีรี - นบพิตำ นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	29+400.000 RT.	80.00 ม.	-	25,000,000.00	31 ธ.ค.67	457	2.90	79.35	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง +7.27
2	4090	-	นบปรัง - นิคม นายปฐวี สังข์น้อย โทร.084-6741-547	17(กระบี่) พังงา	0+518.00 (LT)	80.00 ม.	-	22,500,000.00	30 ก.ย.67	366	6.43	84.46	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง +10.95
3	4081	-	ทำนบกพรหม - จงก นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน โทร.081-5399-373	16(นครศรีธรรมราช) พัทลุง	3+610.000 LT,RT 4+535.400 LT,RT	80.00 ม.	-	27,040,000.00	30 ก.ย.67	366	5.42	68.08	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง -2.92

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทาง หลวง	มาตรา ฐาน ทาง หลวง	ชื่อโครงการ	สำนักงบประมาณ แหล่ง เงินกลาง	เริ่มม. - นม. (LT.,RT.)	ขนาด โครงสร้าง (ม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มเมื่อ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.จับมอบดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													% ประจํา เดือน	% แผนงาน สะสม	
4	4015	-	บ้านศาลา - เขาชง นายศศิวงศ์ จันทรมาศ โทร.086-595-5080	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	7+444.880 (L.T.,RT.)	240.00 ม.	-	40,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.66	30 ก.ย.67	366	1.40	5.45	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
5	401	-	เขาศก - พนม นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) พังงา	55+818.00 (LT.)	200.00 ม.	-	30,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.67	31 ม.ค.68	276	3.50	3.50	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
6	401	-	เขาศก - พนม นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) พังงา	67+322.00 (LT.)	50.00 ม.	-	13,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.67	28 ก.พ.68	304	6.73	6.73	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
1	4081	-	งานขยายสะพาน.ตถ. ท่านงพรม - จงก นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน โทร.081-5399-373	16(นครศรีธรรมราช) พัทลุง	10+782.238 LT,RT 10+876.550 LT,RT 11+075.402 LT,RT 11+227.717 LT,RT 12+261.043 LT,RT	166.00 ม.	-	69,390,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.67	30 เม.ย.68	365	2.60	2.60	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
													1.25	1.25	+1.35

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตราฐานทางหลวง	ชื่อโครงการ	สำนักงานแหล่งที่แขวงทางหลวง	เริ่มท. - ท.ม.	ขนาดโครงสร้าง (ม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.ค่างานตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มเมื่อทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.จับยอดดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
													% แผนงานประจำเดือน	% สะสม	
2	4015	-	ไม้ทเสา - ลานเสาก นายสุริยาภู ร์ภรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	17+559.000 19+701.000	160.00 ม.	-	21,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.67	30 ธ.ค.67	245	8.25	8.25	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง
3	41	-	ถ้ำพรธรมรา - พุ่งสง นายสุริยาภู ร์ภรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (พุ่งสง)	252+748.000 LT 255+875.000 LT 278+083.000 LT	163.00 ม.	-	14,670,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.67	30 ก.ย.67	153	9.09	9.09	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง
1	44	-	งานซ่อมแซมสะพาน.ตลธ. บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ตอน 1 นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เรียงสระ)	61+424.000 (L.T.)	70.00 ม.	-	2,790,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.67	30 ก.ย.67	153	7.56	7.56	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง
2	44	-	บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ตอน 2 นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เรียงสระ)	75+078.000 (RT.)	50.00 ม.	-	2,039,900.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.67	30 ก.ย.67	153	8.94	8.94	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง
3	44	-	บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ตอน 3 นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เรียงสระ)	84+700.000 (L.T.)	60.00 ม.	-	2,380,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.67	30 ก.ย.67	153	8.45	8.45	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔  
สส.ศ.สส.๔.๓/ ๘๗๑ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗  
เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน  
พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม ยุทธนา เสนากัสป์  
(นายยุทธนา เสนากัสป์)  
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง  
ผศ.สส.๔

#### รายการแจกจ่ายเอกสาร

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| - ผส.ทล.๑๖                 | - ผส.ทล.๑๗                           |
| - ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๑ | - ผอ.ขท.พังงา                        |
| - ผอ.ขท.พัทลุง             | - ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)  |
| - ผศ.สท.สงขลา              | - ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) |

สำเนาเรียน ผส.ทล.๑๖,ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่๑,ผอ.ขท.พัทลุง,ผศ.สท.สงขลา,ผส.ทล.๑๗,ผอ.ขท.พังงา,  
ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่๒ (ทุ่งสง),ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่๓ (เวียงสระ)  
เพื่อโปรดทราบ

  
(นายยุทธนา เสนากัสป์)  
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง  
ผศ.สส.๔

 รุ่ง / ตรจ  
อัมพร / พิมพ์ / ทาน