

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทาง หลวง	มาตรฐาน ทาง ที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.คำนวณตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													ประจำ เดือน	สะสม	
1	420	-	งบประมาณ 2562 งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. งานก่อสร้างสะพาน คสล. วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พนพิณ)	28 + 980.00 (RT.)	700.00 ม.	-	125,700,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	10.74	93.22	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -6.62
													6.87	99.84	
2	4264	-	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	17(กระบี่) ตรัง	10 + 800.00 11 + 870.00 12 + 310.00	230.00 ม.	-	45,271,331.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	5.56	89.71	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -7.81
													3.45	97.52	
3	4264	-	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายสมจิต ฝล็กเพชร โทร.089-658-1696	17(กระบี่) ตรัง	15 + 600.00	230.00 ม.	-	28,408,669.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	3.36	92.93	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -0.22
													3.57	93.15	
4	4013	-	นครศรีธรรมราช - ปากพนัง นายสุริยาวัธ รักรบรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	30 + 973.00 34 + 015.00	70.00 ม.	-	24,160,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	6.45	95.78	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -2.64
													4.30	98.42	

