

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน  
ประจำเดือน ธันวาคม 2562  
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทาง หลวง	มาตรฐาน ทาง ชั้น ที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่างานตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													ประจำ เดือน	สะสม	
1	4264	-	<b>งบประมาณ 2562</b> <b>งานก่อสร้างสะพานและท่อโมเมนต์ คสล.</b> <b>งานก่อสร้างสะพาน คสล.</b> แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	17(กระบี่) ตรัง	10 + 800.00	230.00 ม.	-	45,271,331.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	4.98	94.69	ผู้รับจ้างถมคอสะพาน
					-								100	ไม่เข้าดำเนินการ	
2	4264	-	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายสมจิต ผลิตเกษร โทร.089-658-1696	17(กระบี่) ตรัง	15 + 600.00	230.00 ม.	-	28,408,669.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	0.32	96.97	ผู้รับจ้างถมคอสะพาน
					-								100	ไม่เข้าดำเนินการ (อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกสัญญา)	
3	4038	-	<b>งานขยายความกว้างสะพาน คสล.</b> คลองท่อม - ทุ่งใหญ่  นายสมจิต ผลิตเกษร โทร.089-658-1696	17(กระบี่) กระบี่	18 + 807.110	70.00 ม.	-	28,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	0.34	74.00	ผู้รับจ้างถมคอสะพาน
					20 + 323.740 22 + 791.306								-	100	ไม่เข้าดำเนินการ และขณะนี้กรมฯ ได้บอกเลิกสัญญาฯ ตามหนังสือ ที่ คค.06112.4.8/10626 ลว 13 ธค.62

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน  
ประจำเดือน ธันวาคม 2562  
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทาง หลวง	มาตรฐาน ทาง ชั้น ที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่างานตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													% ประจำ เดือน	% สะสม	
<b>งบประมาณ 2563</b>															
<b>งานก่อสร้างสะพานและท่อโมเมนต์ คสล.</b>															
<b>งานก่อสร้างสะพาน คสล.</b>															
1	420	-	วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (ทุนพื้น)	28 + 980.00 (RT.)	700.00 ม.	-	61,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.62	30 ก.ย.63	366	10.56	28.78	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
2	4264	-	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายสมจิต ผลิตเกษร โทร.089-658-1696	17(กระบี่) ตรัง	17 + 122.055	20.00 ม.	-	5,981,800.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.62	30 ก.ย.63	366	8.75	26.97	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
3	4264	-	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	17(กระบี่) ตรัง	18 + 729.170	30.00 ม.	-	8,297,300.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.62	31 ก.ค.63	304	10.34	21.87	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
4	4264	-	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายยุทธศิลป์ ทุมมา โทร.089-569-5926	17(กระบี่) ตรัง	22 + 825.720	60.00 ม.	-	18,245,900.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.62	30 เม.ย.63	212	10.22	19.97	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													27.80	36.53	
													13.37	25.40	
													10.40	25.31	-3.40

|

||