รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานทางชั้นที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.ค่างานตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน ประจำเดือน	% ผลงาน % แผนงาน สะสม	1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
1	420	-	**งบประมาณ 2563** **งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล.** **งานก่อสร้างสะพาน คสล.** วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)	28 + 980.00 (RT.)	700.00 ม.	-	57,708,375.65	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.62	30 ก.ย.63	365	0.94 2.17	95.14 95.42	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -0.28
2	4264	-	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายสมจิต ผลึกเพชร กม.17+122.055 นายเมธา วิชิต กม.18+729.170 นายยะสิทธิ์ มาเอียด กม.22+825.720	17(กระบี่) ตรัง		110.00 ม. (20.00 ม.) (30.00 ม.) (60.00 ม.)	-	30,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.62	30 ก.ย.63	365	4.25 3.00	88.24 99.67	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -11.43 ติดสถานการณ์โควิค ทำให้ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานทางชั้นที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.ค่างานตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน ประจำเดือน	% ผลงาน % แผนงาน สะสม	1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
3	4186	-	โรงเหล็ก - ห้วยพาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500 286.00 ม.	286.00 ม.	-	62,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.64	549	6.25 27.67	16.15 69.84	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -53.69 ติดสถานการณ์โควิค ทำให้ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
4	4013	-	ปากพนัง - หัวไทร นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	37+559.000 140.00 ม.	140.00 ม.	-	35,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	8.04 9.98	73.35 89.78	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -16.43 ติดสถานการณ์โควิค ทำให้ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
5	4016	-	พรหมคีรี - นบพิตำ นายเมธา วิชิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	36+850.000 39+492.000 140.00 ม.	140.00 ม.	-	44,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	23.28 18.06	62.68 71.17	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -8.49 ติดสถานการณ์โควิค ทำให้ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
6	4261	-	ป่าเตียว - ทุ่งค่าย นายสุริยาวุธ รักบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) ตรัง	5+347.500 10+033.000 80.00 ม.	80.00 ม.	-	17,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	20.28 28.98	67.86 67.95	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -0.09
7	4269	-	คลองมวน - คลองโกง นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) ตรัง	16+072.000 16+761.500 60.00 ม.	60.00 ม.	-	15,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	21.75 16.74	63.19 67.17	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -3.98 ติดสถานการณ์โควิค ทำให้ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานทางชั้นที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.ค่างานตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน ประจำเดือน	% ผลงาน % แผนงาน สะสม	1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
			งานซ่อมสะพาน คสล.												
8	41	-	สี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) พัทลุง	382+616.00 (NB) 382+616.00 (SB)	325.00 ม.	-	1,200,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.63	31 ก.ค.63	92	42.44 37.94	100 100	แล้วเสร็จ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
9	4238	-	ไม้หลา - ลานสกา นายสุริยาวุธ รักบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	3+195.000	30.00 ม.	-	3,440,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.63	30 ก.ย.63	153	25.79 19.00	69.92 48.54	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +21.38
10	44	-	บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)	75+076.000 (EB)	550.00 ม.^{2}	-	1,590,000.00	ดำเนินการเอง	1 มิ.ย.63	30 ก.ย.63	122	49.31 46.25	53.54 53.54	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
11		-	งานก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4			-	15,970,000.00	ดำเนินการเอง	22 พ.ค.63	21 พ.ค.64	365	7.00 10.07	11.12 22.02	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -10.90 ติดสถานการณ์โควิดทำให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า
12		-	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4			-	2,750,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.63	30 ก.ย.63	153	21.94 16.65	26.94 66.60	-39.66 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด ในส่วนของงานจ้างฯ อยู่ขั้นตอนการรับราคา รับราคาเมื่อ 15 มิย.63

