ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

สรุปงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

ที่	สายทาง	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณยกมา NGF	เบิกจ่ายยกมา ณ 31 มีค.65	เบิกจ่าย NGF	รวมเบิกจ่าย		ผูกพัน		คงเหลือ		หมายเหตุ
							จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	
1	สะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ ชนิด DSR.	25,500,000.00	25,471,000.00	25,471,000.00	-	25,471,000.00	25,471,000.00	100.00		-	-	-	
2	อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone)	110,000.00	108,605.00	-	108,605.00	-	108,605.00	100.00	-	-	-	-	
3	ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์ - ควนรา จ.สุราษฎร์ธานี	1,600,000.00	1,592,455.90	105,467.51	1,486,988.39	105,467.51	1,592,455.90	100.00	-	-	-	-	
4	ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช	77,200,000.00	69,647,000.00	34,626,078.54	35,020,921.46	22,524,279.77	57,545,201.23	82.62	4,788,121.19	6.87	7,313,677.58	10.50	โอนกลับ 7,553,000.-
5	ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน ห้วยยอด - คลองมวน จ.ตรัง	16,000,000.00	15,671,000.00	7,996,926.09	7,674,073.91	6,043,534.71	13,717,608.62	87.53	1,329,940.85	8.49	623,450.53	3.98	โอนกลับ 329,000.-
6	ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน จ.พังงา	25,000,000.00	23,696,000.00	19,848,104.58	3,847,895.42	11,553,022.06	15,400,917.48	64.99	6,801,293.73	28.70	1,493,788.79	6.30	โอนกลับ 1,304,000.-
7	ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ศาลากันตง - ตำมะลัง จ.สตูล	1,134,000.00	1,133,511.78	676,374.73	457,137.05	676,374.73	1,133,511.78	100.00		-	-	-	โอนกลับ 488.22
8	ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง - บ้านนา จ.ตรัง	2,575,000.00	2,400,000.00	1,684,706.90	715,293.10	687,744.14	1,403,037.24	58.46	-	-	996,962.76	41.54	โอนกลับ 175,000.-
9	ทางหลวงหมายเลข 4311 ตอน พังงา - ทับปุด จ.พังงา	4,335,000.00	3,690,343.00	1,185,525.25	2,504,817.75	1,185,525.25	3,690,343.00	100.00	-	-	-	-	โอนกลับ 223,657.-
10	ทางหลวงหมายเลข 4223 ตอน ห้วยพุน - พุมเรียง จ.สุราษฎร์ธานี	11,200,000.00	10,933,000.00	6,539,425.70	4,393,574.30	5,674,366.82	10,067,941.12	92.09	646,708.00	5.92	218,350.88	2.00	โอนกลับ 267,000.-
11	ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน จ. พังงา	9,450,000.00	7,097,000.00	4,447,503.65	2,649,496.35	1,759,630.85	4,409,127.20	62.13	995,742.00	14.03	1,692,130.80	23.84	โอนกลับ 2,353,000.-
12	ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป จ. นครศรีธรรมราช	28,000,000.00	24,329,000.00	15,350,748.23	8,978,251.77	8,284,932.06	17,263,183.83	70.96	2,367,974.50	9.73	4,697,841.67	19.31	โอนกลับ 3,671,000.-
13	ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ควนรา - หัวเตย จ.สุราษฎร์ธานี	19,250,000.00	18,858,000.00	11,392,986.83	7,465,013.17	9,939,744.94	17,404,758.11	92.29	356,160.20	1.89	1,097,081.69	5.82	โอนกลับ 392,000.-
14	ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอน ห้วยทราย - ปากพยูน จ.พัทลุง	35,200,000.00	33,134,000.00	20,154,422.53	12,979,577.47	14,776,228.78	27,755,806.25	83.77	1,363,920.44	4.12	4,014,273.31	12.12	โอนกลับ 2,066,000.-
15	ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช	30,000,000.00	26,531,000.00	18,496,120.86	8,034,879.14	10,946,256.61	18,981,135.75	71.54	1,779,110.40	6.71	5,770,753.85	21.75	โอนกลับ 3,469,000.-
16	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชั้น	14,000,000.00	13,490,000.00	13,490,000.00	-	4,127,940.00	4,127,940.00	30.60	9,362,060.00	69.40	-	-	
	รวม	**300,554,000.00**	**277,781,915.68**	**181,465,391.40**	**96,316,524.28**	**123,756,048.23**	**220,072,572.51**	**79.22**	**29,791,031.31**	**10.72**	**27,918,311.86**	**10.05**	