รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานทางชั้นที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่างานตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน ประจำเดือน	% ผลงาน % แผนงาน สะสม	1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
			งบประมาณ 2562												
			งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล.												
			งานก่อสร้างสะพาน คสล.												
1	420	-	วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)	28 + 980.00 (RT.)	700.00 ม.	-	125,700,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	2.06 0.16	99.20 100	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -0.80
2	4264	-	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายเมธา วิชิต โทร.090-2214-899	17(กระบี่) ตรัง	10 + 800.00 11 + 870.00 12 + 310.00	230.00 ม.	-	45,271,331.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	4.98 2.48	94.69 100	ผู้รับจ้างถมคอสะพาน ไม่เข้าดำเนินการ (อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกสัญญา)
3	4264	-	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	17(กระบี่) ตรัง	15 + 600.00	230.00 ม.	-	28,408,669.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	3.67 6.86	96.61 100	ผู้รับจ้างถมคอสะพาน ไม่เข้าดำเนินการ (อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกสัญญา) -3.39
			งานขยายความกว้างสะพาน คสล.												
๔	4038	-	คลองท่อม - ทุ่งใหญ่ นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	17(กระบี่) กระบี่	18 + 807.110 20 + 323.740 22 + 791.306	70.00 ม.	-	28,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	1.19 13.53	73.48 100	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -26.34

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานทางชั้นที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่างานตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน ประจำเดือน	% ผลงาน % แผนงาน สะสม	1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
1	420	-	**<u>งบประมาณ 2563</u>** **<u>งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล.</u>** **<u>งานก่อสร้างสะพาน คสล.</u>** วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)	28 + 980.00 (RT.)	700.00 ม.	-	61,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.62	30 ก.ย.63	366	9.50 9.50	9.50 9.50	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง